

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5

АКТ
проверки эффективности работы системы вентиляции

Комиссия в составе:

председателя комиссии Милевский Г.Ю., и.о. директора школы,
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: Инкин Д.А. заместителя директора по АХЧ
(Ф.И.О., должность)

Дашко Е.А. заместителя директора по ВР
(Ф.И.О., должность)

" 16 " марта 2024 г провела проверку эффективности работы вентиляции в
МКОУ СОШ № 5

(наименование организации)

по адресу: с. Подлесное ул. Садовая 18 а

При этом установлено:

1. Проверка эффективности работы вентиляции проведена методом задымления, не
плотность каналов не обнаружена.

(методы проверки и расчетов)

2. Проверка исправности резервных систем вентиляции и герметизирующих устройств
проведена путем их пробного пуска.

3. Эффективность вентиляции соответствует требованиям:

- ✓ п. 3.4 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации.
Вентиляция в нежилых зданиях»;
- ✓ СП 336.1325800.2017 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила
эксплуатации.
- ✓ СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

Выводы и предложения комиссии: Техническое состояние системы вентиляции
удовлетворительное (исправное) и позволяет её использовать.

"16" марта 2024 г.

Председатель комиссии: Милевский Г.Ю.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Члены комиссии: Инкин Д.А.

(Ф.И.О., подпись, дата)

Дашко Е.А.

(Ф.И.О., подпись, дата)

